

Checkliste und Abnahmeprotokoll – Veranstaltungen sicher durchführen

Anlass:

Veranstalter:

Vorabnahme: Datum:

.....

Definitive Abnahme: Datum:

.....

		erfüllt	nicht erfüllt	Massnahmen erforderlich	Bemerkungen / Massnahmen
Brandschutzmassnahmen					
1	Geltungsbereich				
1.1	Veranstaltungen in Gebäuden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Personenbelegung:
1.2	Veranstaltungen in Stadien und Zuschaueranlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Personenbelegung:
1.3	Veranstaltungen im Freien mit Zeltanlagen/Bühnen/Verpflegungsstände	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Personenbelegung:
2	Zuständigkeit, Vorgehen und Bewilligungen				
2.1	Anlassdauer: bis 3 Monate < 6 Monate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2	Sicherheitskonzept vorhanden (ab 500 Personen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3	Notfall- und Einsatzkonzept Feuerwehr vorhanden (ab 1'000 Personen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Organisatorische Massnahmen				
3.1	Kontrolle ab 300 Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Verantwortlich:
3.2	Rundgang ab 1'000 Personen ab 5'000 Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Verantwortlich:
3.3	Feuerwache ab 2'000 Personen ab 20'000 Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Verantwortlich:
4	Sicherheitsabstände				
4.1	Grundfläche >150m ² (somit Abstände vorgeschrieben)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2	Abstand zu Nachbargebäuden eingehalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3	Offene Installationen von Heizung, Lüftung, Notstrom, Kompressoren (Sicherheitsabstand von >0,8m von Technischen Installationen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4	Traglufthallen; Belegung >100 Personen – Personenbelegung: (Massnahmen bei ausserordentlichem Druckabfall, Herabsacken der Zeltmembrane während Evakuierung wird vermieden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Nutzung bestehender Räume				
5.1	Genutzte Räume/Bereiche weisen keine leichtbrennbaren Materialien auf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2	Genutzte Räume/Bereiche mit brennbaren Materialien Vorgesehene Sicherheitsmassnahmen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3	Feuer- und Rauchverbot signalisiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Stände auf Strassen und Plätzen				
6.1	Verkehrs- und Rettungswege sind freigehalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2	Die Durchfahrtshöhe ist gewährleistet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Checkliste und Abnahmeprotokoll – Veranstaltungen sicher durchführen

	erfüllt	nicht erfüllt	Massnahmen erforderlich	
7 Fluchtwege- und Rettungswege				
7.1	Notwendige Anzahl/Breite Notausgänge sind vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	Fluchtwegdistanzen sind eingehalten - <input type="checkbox"/> 35m / <input type="checkbox"/> 45m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	Die Notausgänge weisen eine Panikfunktion auf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4	Treppen sind gradläufig und weisen die notwendige Breite auf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5	Fluchtwegkennzeichnung (nachleuchtend oder beleuchtet) vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.6	Sicherheitsbeleuchtung >300 Personen installiert (inkl. bis zum Sammelplatz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.7	Zufahrt und Rettungswege für Ereignisdienste sind vorhanden/freigehalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Bestuhlung				
8.1	Gebäude: Verkehrswege, Durchgänge, Sitzplätze in Stuhldreihe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Zuschaueranlagen: Verkehrswege, Durchgänge, Sitzplätze in Stuhldreihe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	Tischabstände (min. 1,4m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Zuschauertribünen, Bühnen und Plattform				
9.1	Tragkonstruktion in Kantholz oder Stahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	Bodenbelag geschlossen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	Raum unter Tribünen, Bühnen und Plattformen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Verwendung brennbarer Baustoffe				
10.1	Keine leicht entzündbare oder rasch abbrennende Materialien vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Dekoration (Brandverhaltensgruppe: Holz = RF 3, Kunststoff = RF 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3	Eindeckungen und/oder Überdachungen sind schwerbrennbar (RF 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4	Sitzgelegenheiten festmontiert: Brandverhaltensgruppe RF 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5	Sitzgelegenheiten nicht festmontiert: Brandverhaltensgruppe RF 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Löscheinrichtungen				
11.1	Löscheinrichtungen vorhanden (pro 600 m2 ein HFL / ev. zusätzliche HFL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2	Zusätzliche HFL der Nutzung entsprechend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3	Wasserbezugsort für Feuerwehr vorhanden (ab 2000 Pers. / > 1'200 m2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Blitzschutz				
12.1	Blitzschutzsysteme vorhanden (>600 Personen), Blitzschutzkontrolle durchgeführt und dokumentiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Haustechnische Anlagen				
13.1	Standort Heizung, Lüftung (im Freien)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.2	Küchenstandort und Entlüftung; in separatem Zelt oder Containern, Offene Überdachung oder im Freien, in Zelten an Aussenseite, Entlüftung vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.3	Gasgeräte mit Flüssiggas korrekt installiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.4	Frischluftzufuhr für Gasgeräte und Belüftung für Bereiche gewährleistet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.5	Gasflaschen gestützt oder im Freien aufgestellt und gesichert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.6	Lagerung flüssige Brenn- und Treibstoffe (Heizöl, Benzin) und Flüssiggas; Abseits von Durchgängen und Fluchtwegen, Schutz gegen Zugriff von Unbefugten, geschlossene Räume belüftet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste und Abnahmeprotokoll – Veranstaltungen sicher durchführen

	erfüllt	nicht erfüllt	Massnahmen erforderlich
14 Pyrotechnik			
14.1 Abbrandbewilligung vorhanden, erlaubter Bereich definiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verantwortliche Person, Name/Vorname:			
Tel. Nr.:			
14.2 Feuerwerk wird separat gelagert (max. 50 kg ohne Verpackung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Betrieblicher Brandschutz			
15.1 Sicherheitsbeauftragter (SiBe) ist definiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verantwortliche Person, Name/Vorname:			
Tel. Nr.:			
15.2 Pflichtenheft SiBe vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.3 Sicherheitsdienst und Personal instruiert (inkl. Dokumentation)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.4 Notfallnummern bekannt und deklariert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinweis: Nicht Gegenstand dieser Abnahme sind Tragwerke von Zeltbauten / Tribünen / Konzert-Bühnen usw. sowie Standsicherheit und Windbelastungen.

Ort, Datum: Unterschrift Veranstalter: